

事務事業名		普通河川沸川改修事業					評価区分(事前評価・事後評価)			事後評価(A・B表)	
政策体系	基本目標	1 地域の特色を活かした快適なまちづくり					担当組織	担当部	都市建設部	担当課	道路河川課
	政策	1 安心して安全に暮らせるまちづくり					担当係	河川係		担当課長名	青木 茂良
	施策	1 消防・防災体制の強化					新規事業・継続事業		継続事業		
	基本事業	4 治山・治水対策の推進					実施計画事業・一般事業		一般事業		
予算科目	短縮コード	会計	款	項	目	予算細事業名					
	11272	一般	8	3	1	普通河川沸川改修事業					
	事業区分		市単独事業・国県補助事業		市単独事業		任意的事業・義務的事業		任意的事業		
事業計画	期間限定複数年度	事業期間	H21年度～H26年度		根拠法令 条例等	佐野市公共物管理条例		実施方法		一部委託	
	事業区分		事業分類		リーディングプロジェクト		市長マニフェスト		施設等整備事業		
	事業区分		事業分類		リーディングプロジェクト		市長マニフェスト		該当なし		

1. 事務事業の現状把握【DO】

(1) 事務事業の手段・目的・結果・各指標

① 手段(事務事業の主な活動内容を記入します。)											
事業概要(具体的な事務事業の活動内容・進め方)				平成26年度実績(平成26年度に行った主な活動内容)							
・普通河川沸川は上下流が整備され、未整備となっている区間において頻発している浸水等の水害を解消するために、流下断面を大きくする河川改修工事を実施する。 河川改修延長:380m、計画高水量:24m ³ /s、治水安全度1/2				河川改修工事 L=105.3m (コンクリート積ブロック護岸 H26 左岸L=105.3m H25線越 右岸L=105.3m) H26分(工事請負費 11,826千円、補償金1,234千円などの事業費13,060千円を実施した。) H25線越分(工事請負費16,823千円を実施した。)							
活動指標		単位	25年度(実績)	26年度(実績)	27年度(見込)	28年度(見込)	29年度(見込)				
河川改修が済んだ河川延長		m	275	380							
今年度の河川改修延長		m	38	105							
② 対象(この事務事業は誰・何を対象としていますか?)											
・普通河川沸川				対象指標		単位	25年度(実績)	26年度(実績)	27年度(見込)	28年度(見込)	29年度(見込)
				普通河川沸川の改修計画延長		m	380	380			
目的 ③ 意図(この事務事業によって、対象をどのような状態にしたいのですか?)											
・普通河川沸川の現況河道を拡幅する河川改修工事により、台風や集中豪雨による出水に対して水害のない河川にする。				成果指標		単位	25年度(実績)	26年度(実績)	27年度(目標)	28年度(目標)	29年度(目標)
				普通河川沸川の整備率		%	72.4	100.0			
④ 結果(どのような結果に結びつきますか?)											
・土砂災害や水害の発生を防止し、市民の安全を確保する。				上位成果指標		単位	25年度(実績)	26年度(実績)	27年度(目標)	28年度(目標)	29年度(目標)
				山地災害危険個所の整備率(県林務部)		%	41.9	41.5			
				準用河川の整備率		%	97.9	100.0			

(2) 総事業費の推移・内訳

事業費 投入量	財源内訳	単位	25年度(実績)		26年度(実績)		27年度(目標)		28年度(目標)		29年度(目標)	
	国庫支出金	千円										
	県支出金	千円										
	地方債	千円	10,800		28,300							
	その他	千円										
	一般財源	千円	629		1,582							
	事業費計(A)	千円	11,429		29,882		0		0		0	
	事業費の内訳	千円	項目	事業費	項目	事業費	項目	事業費	項目	事業費	項目	事業費
			13.業務委託料	0	13.業務委託料	0						
			15.工事請負費	10,620	15.工事請負費	28,649						
22.補償、補填及び賠償金			809	22.補償、補填及び賠償金	1,233							
人件費	人	3		3								
のべ業務時間	時間	520		520								
人件費計(B)	千円	2,023		2,049		0		0		0		
トータルコスト(A)+(B)	千円	13,452		31,931		0		0		0		

事務事業名	普通河川沸川改修事業	担当部	都市建設部	担当課	道路河川課	担当係	河川係
-------	------------	-----	-------	-----	-------	-----	-----

(3) 事務事業を取り巻く環境変化・市民の意見等

①この事務事業は、いつ頃、どのようなきっかけで開始しましたか？	・区域のすぐ上流は菊川土地区画整理事業により河川整備が完了しており、宅地化の急激な進行により現況河川の流下能力を超えた雨水の流出を招いて度々氾濫を起こしている。さらに、平成16年度に一級河川菊沢川放水路改修事業により下流部の拡幅改修が行われたことから、本区間の改修が強く求められている。
②事務事業を取り巻く環境(対象者や国・県などの法令等、社会情勢など)は事務事業の開始時期や合併前と比べてどのように変化していますか？	・本河川の上流に位置する菊川土地区画整理事業区域の宅地化が急激に進んでいることから、未改修河川の氾濫頻度が増えている。
③この事務事業に対して、関係者(市民、議会、事務事業対象者)からどのような意見・要望がありますか？	・平成11年度議会(決算審査特別委員会)と平成14年度(予算審査特別委員会)において質問があり、改修工事を実施していくと回答している。 ・平成20年7月に、町会より河川改修の要望書が提出された。 ・大雨の度にハトロールを実施しているが、市民からいつまでたっても改善されないと苦情を言われる。

(4) 前年度の評価結果に対する改革・改善の取組

前年度の評価結果	評価結果を受けて行った具体的な改革・改善の取組
現状維持	

2. 事務事業の事後評価【Check】

目的 妥当性 評価	①政策体系との整合性 この事務事業の目的(対象・意図)は、政策体系(結果)に結びついていますか？	結びついている	理由・改善案	・河川改修工事により水害が防止でき、市民の生命財産を災害(火災、地震、水害、土砂災害等)から守ることができる。
	②公共関与の妥当性 なぜこの事務事業を市が行わなければならないのですか？ 民間やNPO、市民団体などに委ねることはできませんか？	市が行わなければならない	理由・改善案	・河川の水害を防止し、市民の生命財産を守ることは、河川管理者の重要な責務である。
	③対象・意図の妥当性 事務事業の現状や成果から考えて、対象と意図を見直す必要がありますか？	妥当である	理由・改善案	・河川管理者として、水害を防止する目的で河川の改修事業を実施しているものであり対象・意図は妥当である。
有効性 評価	④事務事業の成果向上余地 事務事業の成果は出ていますか？ 事務事業のやり方・進め方を見直すことで成果を向上させることができますか？	成果向上余地がない	理由・改善案	・調整池や浸透槽などでも洪水調整はできるが、この地区は水位が高く成果が期待できない。河川改修以外に確実な成果を期待できるものはない。
	⑤類似事務事業との統合・連携の可能性 類似の目的や活動形態を持つ他の事務事業がありますか？ ある場合は、その事務事業との統合・連携ができますか？	類似事務事業はない	理由・改善案	類似事務事業名
効率性 評価	⑥事業費・人件費の削減余地 事務事業の成果を低下させずに事業費・人件費を削減することができますか？	削減の余地はない	理由・改善案	・最も経済的な工法を採用している。 ・地元調整、用地交渉など職員を投入しなければ不可能な職務がほとんどで、これ以上の人件費を削減する余地はない
	⑦受益者負担の適正化余地 この事務事業の受益者は誰ですか？事務事業の目的や成果から考えて受益者負担を見直す必要がありますか？	受益者負担を求める必要がない	理由・改善案	・本事業は河川そのものが原因となる水害を未然に防止するための事業で、特定の受益者はいない。
総合 評価	⑧本事業の休止・終了条件(本事業はどんな状態になれば休止・廃止、事業終了となるか？)			
・沸川の整備L=380mが完了したとき。				

3. 評価結果の総括と今後の方向性【Action】

(1) 今後の事務事業の方向性	(2) 改革・改善による期待効果	(3) 改革・改善を実現するうえで解決すべき課題(壁)とその解決策																					
事業終了 * 評価結果に基づいた改革改善案を記入します。 (複数ある場合は、①②・・・と記入します。現状維持の場合は記入しません。)	廃止・休止の場合は、記入不要 ×の領域は改革改善ではない。 <table border="1"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <th colspan="3">コスト</th> </tr> <tr> <th>削減</th> <th>維持</th> <th>増加</th> </tr> <tr> <th rowspan="3">成果</th> <th>向上</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>維持</th> <td></td> <td></td> <td>×</td> </tr> <tr> <th>低下</th> <td></td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> </table>			コスト			削減	維持	増加	成果	向上				維持			×	低下		×	×	
				コスト																			
		削減	維持	増加																			
成果	向上																						
	維持			×																			
	低下		×	×																			