

事務事業名		(仮称)駅南公園整備事業					評価区分(事前評価・事後評価)			事後評価(A・B表)		
政策体系	基本目標	1	地域の特色を活かした快適なまちづくり				事業区分	担当組織	担当部	都市建設部	担当課	都市整備課
	政策	2	住みやすい快適なまちづくり					担当係	公園緑地係	担当課長名	小野英世	
	施策	3	快適で質の高い住環境の整備					新規事業・継続事業		継続事業		
	基本事業	4	公園の整備					実施計画事業・一般事業		一般事業		
予算科目	短縮コード	会計	款	項	目	予算細事業名						
	11715	一般	8	4	5	(仮称)駅南公園整備事業						
事業計画	期間限定複数年度	事業期間	24年度～26年度			根拠法令等	・都市公園法 ・佐野市都市公園条例 ・佐野市高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な特定公園施設の設置の基準に関する条例					
							市単独事業・国県補助事業		国県補助事業			
						任意的事業・義務的事業		任意的事業				
						実施方法		直営				
						事業分類		施設等整備事業				
						リーディングプロジェクト		該当なし				
						市長マニフェスト		該当なし				

1. 事務事業の現状把握【DO】

(1) 事務事業の手段・目的・結果・各指標

① 手段(事務事業の主な活動内容を記入します。)										
事業概要(具体的な事務事業の活動内容・進め方)			平成26年度実績(平成26年度に行った主な活動内容)							
新佐野庁舎建設に伴い、隣接する「駅南公園」(高砂町4番地1,100㎡)を同庁舎の敷地とすることから、これに代わる公園を近隣に設ける必要が生じ、東に約250m離れた高砂町672-2外の公有地を、この代替公園として整備する。 H24 代替公園の測量・設計 佐野詰所移転に係る測量 H25 代替公園の工事 佐野詰所建築工事 資材置場移設工事 機械器具置場移設工事 駅南倉庫の解体工事 H26 電柱移転に係る公園の工事、供用開始			平成25年度(仮称)駅南公園整備工事の施工にあたり、支障となる既設東電柱の移設を依頼しましたが、移設完了時期が平成26年4月中旬となったため、一部工事の施工ができませんでした。平成26年度は、この一部工事を実施したものである。 現場打ち擁壁 1式、柵工 1式、砂舗装工 1式、アスファルト舗装工 1式							
			活動指標	単位	25年度(実績)	26年度(実績)	27年度(見込)	28年度(見込)	29年度(見込)	
			代替公園整備面積	㎡	1,412	10				
			佐野詰所建築	棟	1	0				
			資材置場等移設	棟	2	0				
② 対象(この事務事業は誰・何を対象としていますか?)										
近隣市民			対象指標	単位	25年度(実績)	26年度(実績)	27年度(見込)	28年度(見込)	29年度(見込)	
			近隣住民世帯人数	人	1,001	963				
目的										
③ 意図(この事務事業によって、対象をどのような状態にしたいのですか?)										
新庁舎建設に伴い駅南公園が新庁舎敷地となり廃止されるため、利用者に対して代替りの公園を整備する。			成果指標	単位	25年度(実績)	26年度(実績)	27年度(目標)	28年度(目標)	29年度(目標)	
			代替公園の整備率	%	99.3	100				
④ 結果(どのような結果に結びつきますか?)										
快適な住環境創出のため、公園等が整備されている。			上位成果指標	単位	25年度(実績)	26年度(実績)	27年度(目標)	28年度(目標)	29年度(目標)	
			市民一人当たりの都市公園面積(県営を含む)	㎡	18.27	18.36				

(2) 総事業費の推移・内訳

事業費 投入量	財源内訳	単位	25年度(実績)	26年度(実績)	27年度(目標)	28年度(目標)	29年度(目標)			
	国庫支出金	千円	6,000							
	県支出金	千円								
	地方債	千円	32,300							
	その他	千円								
	一般財源	千円	14,386	389						
	事業費計(A)	千円	52,686	389	0	0	0			
	事業費の内訳	千円	項目	事業費	項目	事業費	項目	事業費	項目	事業費
			委託料	41	工事請負費	389				
			工事請負費	52,511						
補償費			134							
人件費	正規職員従事人数	人	2	1						
	のべ業務時間	時間	500	50						
	人件費計(B)	千円	1,946	197	0	0	0			
	トータルコスト(A)+(B)	千円	54,632	586	0	0	0			

事務事業名	(仮称)駅南公園整備事業	担当部	都市建設部	担当課	都市整備課	担当係	公園緑地係
-------	--------------	-----	-------	-----	-------	-----	-------

(3) 事務事業を取り巻く環境変化・市民の意見等

①この事務事業は、いつ頃、どのようなきっかけで開始しましたか？	平成24年6月議会において新庁舎建設位置が示され駅南公園が庁舎敷地内に取り込まれることになったため、代替公園の整備が必要となった。
②事務事業を取り巻く環境(対象者や国・県などの法令等、社会情勢など)は事務事業の開始時期や合併前と比べてどのように変化していますか？	市街地における公園は潤いのある空間であり、市民が安全で快適な環境で過ごすことができるものであるため、代替公園の整備は必要不可欠の状況である。
③この事務事業に対して、関係者(市民、議会、事務事業対象者)からどのような意見・要望がありますか？	議会からも平成24年6月議会において代替公園の整備が望まれている。

(4) 前年度の評価結果に対する改革・改善の取組

前年度の評価結果	評価結果を受けて行った具体的な改革・改善の取組
現状維持	現状維持により対象外

2. 事務事業の事後評価【Check】

目的 妥当性 評価	①政策体系との整合性 この事務事業の目的(対象・意図)は、政策体系(結果)に結びついていますか？	結びついている		理由・改善案	現在利用している近隣の住民が新庁舎建設により公園が利用できなくなってしまうことに対する代替公園であるため、近隣市民に快適で質の高い住環境の確保である。
	②公共関与の妥当性 なぜこの事務事業を市が行わなければならないのですか？ 民間やNPO、市民団体などに委ねることはできませんか？	市が行わなければならない		理由・改善案	新庁舎建設に伴い駅南公園が敷地内に取り込まれ、その代替として公園を整備するものであるため市が行うことは妥当である。
	③対象・意図の妥当性 事務事業の現状や成果から考えて、対象と意図を見直す必要がありますか？	妥当である		理由・改善案	代替公園を整備することは近隣の住民が利用できる潤いの場所となり対象と意図は妥当である。
有効性 評価	④事務事業の成果向上余地 事務事業の成果は出ていますか？ 事務事業のやり方・進め方を見直すことで成果を向上させることができますか？	成果向上余地がない		理由・改善案	事業終了のため、成果向上の余地はない。
	⑤類似事務事業との統合・連携の可能性 類似の目的や活動形態を持つ他の事務事業がありますか？ ある場合は、その事務事業との統合・連携ができますか？	類似事務事業はない		理由・改善案	類似事務事業名
効率性 評価	⑥事業費・人件費の削減余地 事務事業の成果を低下させずに事業費・人件費を削減することができますか？	事業費・人件費共に削減の余地がある		理由・改善案	事業終了のため、事業費・人件費共に削減される。
	⑦受益者負担の適正化余地 この事務事業の受益者は誰ですか？事務事業の目的や成果から考えて受益者負担を見直す必要がありますか？	受益者負担を求める必要がない		理由・改善案	受益者は不特定多数の市民であり、特定の市民から負担を求めることはできない。
総合 評価	⑧本事業の休止・終了条件(本事業はどんな状態になれば休止・廃止、事業終了となるか？)				
公園整備が完了したため、事業終了となる。					

3. 評価結果の総括と今後の方向性【Action】

(1) 今後の事務事業の方向性	(2) 改革・改善による期待効果	(3) 改革・改善を実現するうえで解決すべき課題(壁)とその解決策																					
事業終了 * 評価結果に基づいた改革改善案を記入します。(複数ある場合は、①②・・・と記入します。現状維持の場合は記入しません。) 	廃止・休止の場合は、記入不要 ×の領域は改革改善ではない。 <table border="1"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <th colspan="3">コスト</th> </tr> <tr> <th>削減</th> <th>維持</th> <th>増加</th> </tr> <tr> <th rowspan="3">成果</th> <th>向上</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>維持</th> <td></td> <td></td> <td>×</td> </tr> <tr> <th>低下</th> <td></td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> </table>			コスト			削減	維持	増加	成果	向上				維持			×	低下		×	×	
				コスト																			
		削減	維持	増加																			
成果	向上																						
	維持			×																			
	低下		×	×																			