

令和元年東日本台風 災害復旧進捗状況一覧

令和4年10月1日時点

所管部署	対象施設	被災箇所数	工事発注率		応急対策完了率		本復旧完了率		備考	
			箇所数	進捗率	箇所数	進捗率	箇所数	進捗率		
都市建設部	道路河川課	市道（国庫補助事業該当含）	9	9	100%	9	100%	9	100%	
		市道（市単独）	209	209	100%	209	100%	209	100%	
		橋梁（国庫補助事業該当含）	4	4	100%	4	100%	1	25.0%	
		橋梁（市単独）	17	17	100%	17	100%	15	88.2%	
		河川（国庫補助事業該当含）	6	6	100%	6	100%	6	100%	
		河川（市単独）	242	242	100%	242	100%	242	100%	
	建築住宅課	市営住宅	1	1	100%			1	100%	
都市整備課	公園・緑地（国庫補助事業該当含）	13	13	100%			13	100%		
市民生活部	隣保館	免鳥町集会所/大橋町東部集会所	2	2	100%			2	100%	
	環境政策課	堆積土砂排除（国庫補助事業該当）	1	1	100%			1	100%	
	環境政策課 （旧ｸﾘｰﾝ推進課 所管分）	災害ごみ仮置場（赤見運動公園プール 駐車場/中運動公園野球場/栄公園野球場/ 田沼総合運動場野球場）	4	4	100%			4	100%	
		指定搬出場所復旧（旧船津川小学校/西部 赤坂公園/葛生本町公園）	3	3	100%			3	100%	
	公費解体PT	被災家屋解体（公費）	59	59	100%			59	100%	
被災家屋解体（自費）		56	56	100%			56	100%		
産業文化部	農政課	農地（国庫補助事業該当含）	46	46	100%			46	100%	
		農地（市単独）	103	103	100%			103	100%	
		農業水利施設（国庫補助事業該当含）	35	35	100%			35	100%	
		農業水利施設（市単独）	60	60	100%			60	100%	
		頭首工（国庫補助事業該当含）	15	15	100%	8	100%	15	100%	
		頭首工（市単独）	5	5	100%			5	100%	
	農山村振興課	林道	16	16	100%			16	100%	
文化立市推進課	吉澤記念美術館	1	1	100%			1	100%		
上下水道局	水道課	水道施設/管路	11	11	100%	6	100%	10	90.9%	
教育総務部	学校管理課	旗川・氷室小学校/西中学校	3	3	100%			3	100%	
	生涯学習課	佐野・植野・界・犬伏・城北・旗川・ 葛生地区公民館	7	7	100%			7	100%	
合計		928	928	100.0%	501	100%	922	99.4%		

※工事発注率＝本復旧工事発注箇所数／被災箇所数

※応急対策完了率＝応急対策完了箇所数／応急対策必要箇所数