

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年08月18日

計画の名称	佐野市 安全で安心な都市公園づくり(防災・安全)												
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)								重点配分対象の該当	○			
交付対象	佐野市												
計画の目標	・公園利用者に安全、安心を提供するために、老朽化した公園施設の改築更新を図る。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	220	A	220	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	老朽化した公園施設について改築更新済み施設数の割合の増加 改築更新を実施した公園施設数の割合 改築更新済みの公園施設数(44箇所) / 改築更新を実施予定の公園施設数(110箇所)	0%	17%	40%
2	長寿命化計画を策定した公園数の割合の増加 長寿命化計画を策定した公園数の割合 策定済みの公園数 / 策定予定の公園数(33箇所)	33%	91%	100%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
改築更新を実施する公園数については佐野市公園施設長寿命化計画にある公園施設数(遊具、施設等)のことを示す。												

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	佐野市	直接	佐野市	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業(嘉多山公園外)	公園施設の改築・更新	佐野市						207	-	
	A12-002	公園	一般	佐野市	直接	佐野市	-	-	佐野市公園施設寿命化計画(佐野市運動公園外)	公園施設の長寿命化計画策定調査	佐野市						13	2.98	未策定
												小計						220	
												合計						220	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

佐野市都市整備課

事後評価の実施時期

令和3年8月

公表の方法

佐野市ホームページにて公表

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

指標の目標値の達成は一部未達であったが、24施設の改築更新を実現できた。
老朽化した公園施設の改築更新により、公園利用者の利便性、安全性が向上した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

次期計画において、引続き改築更新を推進する。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	老朽化した公園施設について改築更新済み施設数の割合の増加	
	最終目標値	40%
	最終実績値	22%
2	長寿命化計画を策定した公園数の割合の増加	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%