

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和06年12月13日

計画の名称	佐野市における良好な都市環境整備に向けた都市公園事業												
計画の期間	令和02年度 ~ 令和05年度 (4年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	佐野市												
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> ・都市公園の整備により、公園利用者に潤いのある空間を提供し、市民1人あたりの都市公園面積の増加を図る。 ・公園利用者に安全、安心を提供するために、老朽化した公園施設の改築更新を図る。 ・高齢者、障害者等が安全に安心して公園施設を利用できるように、園路広場及び便所をバリアフリー化する。 												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	326	A	326	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R2当初)	中間目標値 (R4末)	最終目標値 (R5末)
1	市民1人あたりの都市公園面積(県営公園を含む)の増加 市民1人あたりの都市公園面積(県営公園を含む) 公園面積(2,322,920)/総人口(113,160)	20㎡/人	20㎡/人	21㎡/人
2	老朽化した公園施設について改築更新済み施設数の割合の増加 改築更新を実施した公園施設数の割合 (改築更新済みの公園施設数【11箇所】/(改築更新を実施予定の公園施設数【11箇所】))	0%	100%	100%
3	公園施設のバリアフリー化を実施した公園数の割合の増加 公園施設のバリアフリー化を実施した公園数の割合 (公園施設のバリアフリー化を実施した公園数【1箇所】/(公園施設のバリアフリー化に必要な公園数【1箇所】))	0%	100%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
佐野市都市公園条例で定める基準 20㎡/人												

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	佐野市	直接	佐野市	-	-	都市公園事業(高萩中央公園)	公園整備 A=3.2ha	佐野市						264		策定済	
	A12-002	公園	一般	佐野市	直接	佐野市	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業(田沼中央公園外)	公園施設の改築・更新	佐野市						46		策定済	
	A12-003	公園	一般	佐野市	直接	佐野市	-	-	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業(新吉水第2公園)	公園施設のバリアフリー化	佐野市						16		策定済	
												小計						326		
												合計						326		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
事業策定主体(佐野市都市整備課)にて評価を実施	令和6年度
	公表の方法
	佐野市ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> ・(仮称)高萩中央公園の整備が完了したことにより市民1人あたりの都市公園面積が増加し、都市環境の改善、都市の防災性の向上、豊かな地域づくりに資する交流の空間の形成に寄与した。 ・老朽化した公園施設を適切に改築・更新を行い、併せて公園施設のバリアフリー化を実施したことで公園利用者の利便性が向上した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況(必要に応じて記述)	
特記事項(今後の方針等)	
<p>今後は防災・安全交付金を活用して、公園施設長寿命化計画に基づく計画的な公園施設の維持管理を行っていく。</p>	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	市民1人あたりの都市公園面積（県営公園含む）の増加	
	最終目標値	21㎡ / 人
2	最終実績値	21㎡ / 人
	老朽化した公園施設について改築更新済み施設数の割合の増加	
3	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
	公園施設のバリアフリー化を実施した公園数の割合	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%