

(様式1)

佐学管発第255号

令和7年8月20日

文部科学大臣 殿

佐野市長 金子 裕

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第9に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

佐野市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和6年度（1年間）

（担当）

佐野市教育委員会学校管理課

住所：栃木県佐野市高砂町1番地

電話：0283-20-3051

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和7年7月 利用者(学校現場)からの意見聴取
令和7年8月 学校管理課にて事後評価の作成

(2) 評価の方法

- ・令和7年7月に各学校より意見を聴取することで、事業の効果について検証を実施した。
- ・各学校からの意見に基づき、学校管理課において事後評価を実施した。
- ・市のホームページにて事後評価について公表する。

4. 総合的な所見

- ・赤見中学校校舎の屋根及び外壁の防水改修を実施し、外観の刷新及び雨漏り等が解消されたことで、教育現場から好感触を得ている。
- ・小中学校のガス式空調設備を更新し、教育現場から快適に過ごせるとの回答を得ている。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

- ・赤見中学校校舎の長寿命化改良事業について、屋根及び外壁の防水改修を実施することで、外壁の落下といった危険の排除及び校舎の雨漏りを解消することができた。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当事業なし

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当事業なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

・小中学校の耐用年数を超過した空調設備について、更新を行うことで、故障のリスクが大幅に軽減され、快適な教育環境が整備された。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当事業なし

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

該当事業なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
佐野小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	－	R6.10～R7.3	R7.3.18		
犬伏小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	－	R6.10～R7.3	R7.3.13		
城北小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	－	R6.10～R7.3	R7.3.18		
旗川小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	－	R6.10～R7.3	R7.3.18		
吾妻小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	－	R6.10～R7.3	R7.3.10		
赤見小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	－	R6.10～R7.3	R7.3.21		
石塚小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	－	R6.10～R7.3	R7.3.21		
犬伏東小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	－	R6.10～R7.3	R7.3.13		
南中学校	(4)	大規模改造(空調)	校	－	R6.10～R7.3	R7.3.10		
北中学校	(4)	大規模改造(空調)	校	－	R6.10～R7.3	R7.3.13		
赤見中学校	(4)	大規模改造(空調)	校	－	R6.10～R7.3	R7.3.21		
赤見中学校	(1)	予防改修事業	校	R	R6.9～R7.3	R7.3.18		