

仕 様 書

1 目 的

この仕様書は、災害時の応急救護等に使用する資機材、食料等生活必需品を収納する防災倉庫について、その仕様を定める。

2 品名及び納入期限

- (1) 品名及び数量 防災倉庫 1基
(2) 納入期限 令和6年3月8日(金)
(3) 納入場所 (仮称)高萩中央公園隣接地(別紙位置図のとおり)

3 規格及び装備品

(1) 規格

項 目	仕 様
① 寸法	長さ 4,000mm 程度×幅 2,400mm 程度×高さ 2,360mm 程度
② 外壁	アルミ合金板製、厚 0.8mm 以上の波板加工
③ 屋根	アルミ合金板製片流れ方式
④ 内壁、天井	化粧合板 4mm 以上
⑤ 床	耐水合板 12mm 以上
⑥ ドア	アルミ製両開きドア(鍵付き)
⑦ 断熱	壁及び天井に断熱材 30mm 以上

(2) 装備品

項 目	仕 様
① 換気設備	自然換気口×2(フード、防虫ネット付き)、ソーラー換気扇1か所
② 非常用照明等	ソーラーシステム蓄電池式室内照明 20W 相当 1 灯(保護カバー付き)、コントローラー、インバータ 150w、バッテリー42Ah 程度
③ 収納棚	スチール製(天地4段) 3基 幅 1,500mm 程度×奥行 450mm 程度×高さ 1,800mm 程度(転倒防止)
④ 名入れ	「防災倉庫 佐野市」 1箇所 防災倉庫(1字 400×400mm) 佐野市(1字 200×200mm)、 耐候性があれば名入れ方法は問わない。(ペイントまたはカッティングシート等)
⑤ キャラクター シール	佐野ブランドキャラクター「さのまる」別途指定のデザイン1枚 (1枚 700×700mm、UV カットラミネート加工)

4 基礎工事

掘削後、砕石を敷き転圧した上にコンクリートベースを打ち、GL から 150mm の高さにレベルを出し、300mm×300mm×300mm のコンクリートブロック基礎を 6 箇所に設置し、倉庫各四隅をホールインアンカーボルトで固定すること。

5 運搬・設置

別途指示により、納入場所に運搬及び設置すること。

なお、納入場所は大型車進入が可能であり、ユニック車での荷下ろしも可。

6 その他

(1) 保証期間は1年とする。

(2) キャラクターシールの貼付場所は、別途指示により決定する。

(3) 見積り参考品は、(株)カガミ KGM-400 及び不二サッシ (株) FS-102 型とする。

参考写真



