

(別添2)

佐野市防犯協会LED防犯灯更新事業
予想されるリスクと責任分担

令和6年11月

佐野市防犯協会

リスクの種類	リスクの内容	負担者		
		発注者	受注者	
共通	募集要項の誤り	募集要項の記載事項に重大な誤りのあるもの	○	
	提案の誤り	事業の提案が達成できない場合		○
	第三者賠償	調査・工事による騒音・振動等による場合	○	○
	安全性の確保	工事・維持管理における安全性の確保		○
	環境の保全	工事・維持管理における環境の保全		○
	制度の変更	法令・許認可・税制の変更に関するもの	協 議	
	保険	維持管理期間のリスクを補償する保険		○
	事業の中止・ 延期	本協会の指示によるもの	○	
		周辺住民等の反対による事業の中止・延期	協 議	
		工事に必要な許可等のうち、事業者が取得すべきものの取得遅延によるもの		○
本協会の不注意等による各種許可等の遅延によるもの		○		
	事業者の事業放棄、破たんによるもの		○	
計画・ 設計段階	不可抗力	天災等による設計変更・中止・延期	協 議	
	物価の変動	急激なインフレ・デフレ（設計に対して影響のあるもののみを対象とする）	協 議	
	設計変更	本協会の提示条件、指示及び判断の不備によるもの	○	
		事業者の指示・判断の不備によるもの		○
	応募コスト	応募コストの負担		○
	資金調達	必要な資金の確保に関すること		○
施工段階	第三者賠償	工事における第三者への損害賠償		○
	不可抗力	天災等による設計変更・中止・延期	協 議	
	物価の変動	急激なインフレ・デフレ（施工に対して影響のあるもののみを対象とする）	協 議	
		本協会の提示条件、指示及び判断の不備によるもの	○	
	設計変更	事業者の指示・判断の不備によるもの		○
		本協会の責による工事遅延・未完工による引渡しの遅延	○	
工事遅延・未完工	事業者の責による工事遅延・未完工による引渡しの遅延		○	

リスクの種類		リスクの内容	負担者	
			発注者	受注者
施工段階	工事費増大	本協会の指示・承諾による工事費の増大	○	
		事業者の指示・判断の不備によるもの		○
	性能	要求仕様不適合（施工不良を含む）		○
	一時的損害	引渡し前に工事目的物に関して生じた損害		○
引渡し前に工事に起因し施設に生じた損害			○	
支払関連	金利の変動	金利の変動		○
	支払遅延	本協会の責による支払いの遅延・不能によるもの	○	
維持管理関連	計画変更	本協会の責による事業内容の変更	○	
		事業者が必要と考える計画変更		○
	立ち入り許可	必要な施設への立ち入り許可が下りない場合の事業未遂行	○	
	維持管理費の上昇	事業者の責による維持管理費の増大		○
	第三者賠償	維持管理における第三者への損害賠償		○
	設備の損傷	本協会の故意・過失に起因する設備の損傷	○	
		その他の原因による設備の損傷		○
	施設の損傷	事業者の故意・過失または設備に起因する施設・設備の損傷	○	
		不可抗力以外のその他の原因による施設・設備の損傷		協議
	瑕疵担保	設備に関する隠れた瑕疵の担保責任		○
	機器の不良	機器が所定の性能を達成しない場合		○
	動産保険	保険適用の場合の保険金を上回る費用の負担		○
不可抗力	火災・天災等の不可抗力による設備の損傷		協議	
	仕様不適合（施工不良を含む）		○	
	仕様不適合による施設・設備への損害		○	
保障関連	性能不適合（施工不良を含む）		○	
	仕様不適合による施設・設備への損害		○	