

報告第5号

下水道事業会計予算繰越計算書の提出について

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第3項の規定により、繰越計算書を別紙のとおり調製したので報告します。

令和5年6月2日提出

佐野市長 金子 裕

令和4年度佐野市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	説明
						国庫補助金	企業債	損益勘定留保資金等		
1	公共下水道事業資本的支出	1	建設改良費	円	円	円	円	円	円	<p>農耕車両および工事車両の通行確保等や、近接工事箇所迂回路確保のため、発注時期の見直しを行った結果、標準工期を確保できず年度内完成が見込めないため。</p> <p>入札が不調となり、設計の見直しを行った結果、標準工期を確保できず年度内完成が見込めないため。</p> <p>水道管の移設工事が必要であることが判明し、それに伴う調整や施工に不測の日数が生じ、年度内完成が見込めないため。</p>
				190,181,000	56,091,000	134,090,000	31,518,000	91,000,000	11,572,000	
			公共下水道雨水幹線整備事業	円	円	円	円	円	円	<p>既設管の協議による設計の見直しや、入札不調により、標準工期を確保できず、年度内完成が見込めないため。</p> <p>新型コロナウイルス等の影響により工事資材の製作期間が遅れ、年度内完成が見込めないため。</p> <p>用地交渉に不測の日数を要し年度内完成が見込めないため。</p>
			公共下水道雨水幹線整備事業	158,000,000	31,730,000	126,270,000	6,000,000	107,300,000	12,970,000	

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	説明
						国庫補助金	企業債	損益勘定留保資金等		
1 公共下水道資本的支出	1 建設改良費	下水道管路ストックマネジメント事業	円 64,020,000	円 23,100,000	円 40,920,000	円 10,920,000	円 26,300,000	円 3,700,000	円 0	マンホール蓋の製作期間を考慮すると年度内完成が見込めないため。
		水処理センターストックマネジメント事業	円 218,100,000	円 73,600,000	円 144,500,000	円 71,000,000	円 56,200,000	円 17,300,000	円 0	入札が不調となり、耐震補強工事に係る材料の単価や部品の仕様等の設計内容を見直す必要が生じたことにより、工事受注業者との契約まで不測の日数を要し、年度内完成が見込めないため。 線形解析の作業期間を考慮すると年度内完成が見込めないため。
		中継ポンプ場ストックマネジメント事業	円 140,600,000	円 98,600,000	円 42,000,000	円 21,000,000	円 18,900,000	円 2,100,000	円 0	新型コロナウイルス等の影響による世界的な資材不足のため、電動機類や半導体等の機器を構成する部品の調達に遅れが生じたことにより、機器の製作に不測の日数を要し、年度内完成が見込めないため。

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	説明	
						国庫補助金	企業債	損益勘定留保資金等			
1	公共水道事業資本的支出	1 建設改良費	水処理センター維持管理事業	26,510,000	2,140,000	24,370,000	0	0	24,370,000	0	新型コロナウイルス等の影響による電子部品の供給不足により納期遅延となり、年度内完成が見込めないため。
2	農業集落排水事業資本的支出	1 建設改良費	農業集落排水維持管理事業	44,935,000	16,100,000	28,835,000	0	0	28,835,000	0	管渠の破損に伴う開削工法での布設替え工事のため、地下水位が低下する渇水期における施工期間を確保する必要があり、施工時期の見直しを行った結果、標準工期を確保できず年度内完成が見込めないため。